

| 2024-yilga mo'ljallangan Davlat investitsiya dasturiga kiritilgan Investitsiya loyihalari doirasida "O'zbektelekom" AK bo'yicha 2024-yil yanvar-noyabr oylarida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot |                                                                                                              |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      | mn, AQSh dollar                                                                                                                                                                                              |
| T/r                                                                                                                                                                                                           | Loyiha tashabbuskorlari va loyiha nomi                                                                       | Loyiha umumiy qiymati | Vazirlik rejasi 2023 | 2023-yilda kelib bo'lganlari | 01.01.2024-y qoldiq | 2024-yil rejas | 2024-yil 9-oyda o'zlashtirish |                        | yanvar-noyabr oylarida o'zlashtirish | Amalga oshirilgan ishlar holati                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                       |                      |                              |                     |                | Reja                          | Amalda (o'zlashtirish) |                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | "O'zbektelekom" AK bo'yicha jami                                                                             | 587,75                | 208,39               | 261,77                       | 355,06              | 196,58         | 153,88                        | 175,98                 | 213,68                               |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | shu jumladan:                                                                                                |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | loyiha tashabbuskori mablag'lari                                                                             | 157,35                | 38,09                | 37,30                        | 113,37              | 0,00           | 0,00                          | 17,10                  | 17,10                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar                                                      | 273,03                | 113,92               | 113,92                       | 140,70              | 140,70         | 98,00                         | 103,00                 | 140,70                               |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | Davlat kafolati ostidagi xorijiy kreditlar                                                                   | 157,37                | 56,38                | 73,25                        | 100,99              | 55,88          | 55,88                         | 55,88                  | 55,88                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | O'zbekiston Respublikasi ulushi                                                                              |                       |                      | 37,30                        |                     |                |                               |                        |                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | ulardan:                                                                                                     |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                             | "O'zbektelekom" AK tomonidan ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazlari (Data center)ni tashkil etish | 115,45                | 36,23                |                              | 79,22               | 13,47          | 13,47                         | 13,47                  | 13,47                                | 1. Tender savdolari g'olibi Yaponiyaning "Toyota Tsusho Corporation" kompaniyasi bilan shartnoma imzolangan.                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                               | o'z mablag'lari                                                                                              | 27,26                 | 2,00                 |                              | 25,26               |                |                               |                        |                                      | 2. Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 16-yanvardagi 18-son qarori bilan loyihaning Texnik-iqtisodiy parametrlariga o'zgartirish kiritilgan.                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               | Hukumat kafolati ostidagi xorijiy kreditlar                                                                  | 88,19                 | 34,23                | 33,21                        | 53,96               | 13,47          | 13,47                         | 13,47                  | 13,47                                | 3. 2023-yil 27-yanvarda "O'zbektelekom" AK hamda Yaponiyaning MUFG va JBIC banklari bilan qarz bitimi imzolandi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan davlat kafolati rasmiylashtirildi (24.02.2023y.). |
| 2                                                                                                                                                                                                             | "O'zbektelekom" AKning xalqaro paketi kommutatsiya markazlarini kengaytirish                                 | 59,44                 | 19,30                |                              | 40,14               | 19,98          | 19,98                         | 19,98                  | 19,98                                | 4. Davlat kafolati bo'yicha hujjat Adliya vazirligiga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun kiritilib (27.02.2023y.), ekspertiza xulosasi olindi (31.03.2023y.).                                             |
|                                                                                                                                                                                                               | o'z mablag'lari                                                                                              | 15,94                 | 1,00                 |                              | 14,94               |                |                               |                        | 0,00                                 | 5. MUFG banki tomonidan "Toyota Tsusho Corporation" kompaniyasiga avans to'lovlari amalga oshirildi (30.06.2023y.).                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                               | Hukumat kafolati ostidagi xorijiy kreditlar                                                                  | 43,50                 | 18,30                | 36,19                        | 25,20               | 19,98          | 19,98                         | 19,98                  | 19,98                                | 6. Bugungi kunda tegishli texnik uskunalar Xorijiy hamkorlar tomonidan yetkazib berilmoqda.                                                                                                                  |
| 3                                                                                                                                                                                                             | "O'zbektelekom" AK ma'lumotlar uzatish tarmog'i hamda telekommunikatsiya transport tarmog'ini kengaytirish   | 35,01                 | 3,85                 |                              | 31,16               | 22,43          | 22,43                         | 22,43                  | 22,43                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | o'z mablag'lari                                                                                              | 9,33                  |                      |                              | 9,33                |                |                               |                        | 0,00                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | Hukumat kafolati ostidagi xorijiy kreditlar                                                                  | 25,68                 | 3,85                 | 3,85                         | 21,83               | 22,43          | 22,43                         | 22,43                  | 22,43                                |                                                                                                                                                                                                              |
| 4                                                                                                                                                                                                             | "O'zbektelekom" AKning telekommunikatsiya infratuzilmasini sharqiy mintaqada yanada rivojlantirish           | 194,37                | 96,88                |                              | 94,84               | 71,09          | 53,00                         | 60,64                  | 76,73                                | Loyihani amalga oshirish natijasida Toshkent shahar, Toshkent, Sirdaryo, Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida:                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                               | o'z mablag'lari                                                                                              | 41,28                 | 16,88                | 17,51                        | 23,75               |                |                               | 5,64                   | 5,64                                 | - 675 ta obyektlarda 3G/4G baza stansiyalari o'rnatildi;                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               | to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar                                                         | 153,09                | 80,00                | 80,00                        | 71,09               | 71,09          | 53,00                         | 55,00                  | 71,09                                | - 1 445 ta mavjud 3G/4G standartidagi obyektlarni modernizatsiyalandi va kengaytirildi;                                                                                                                      |
| 5                                                                                                                                                                                                             | "O'zbektelekom" AKning telekommunikatsiya infratuzilmasini g'arbiy mintaqada yanada rivojlantirish           | 183,48                | 52,13                |                              | 109,70              | 69,61          | 45,00                         | 59,46                  | 81,07                                | - 333 ta obyektlarda 5G baza stansiyalari o'rnatildi;                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                               | o'z mablag'lari                                                                                              | 63,54                 | 18,21                | 19,79                        | 40,09               |                |                               | 11,46                  | 11,46                                | - 900 ta LampSite turidagi 3G/4G standarti baza stansiyalari o'rnatildi;                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               | to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar                                                         | 119,94                | 33,92                | 33,92                        | 69,61               | 69,61          | 45,00                         | 48,00                  | 69,61                                | - Toshkent – Sirdaryo yo'nalishidagi temir yo'llarida mobil aloqa qamrovi yaxshilandi;                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      | - 51 000 dan ortiq keng polosali tarmoq portlari o'rnatildi;                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      | - 290 ta oraliqda (prolet) radiorele qurilmalari o'rnatildi;                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      | - Internet kanaliga chiqish uchun yangi Firewall qurilmalari o'rnatildi;                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      | - DWDM va IP/MPLS qurilmalarini o'tkazuvchanlik qobiliyatini kengaytirish ishlari amalga oshirildi.                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      | Loyihani amalga oshirish natijasida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo va Jizzax viloyatlarida:                                                      |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      | - 1 580 ta obyektlarda baza stansiyalarini o'rnatildi va 1 771 ta mavjud obyektlarda baza stansiyalari modernizatsiyalandi va kengaytirildi;                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      | - 55 ta mavjud obyektlarda 5G standartidagi baza stansiyalari o'rnatildi;                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      | - 286 mingdan ortiq keng polosali tarmoq portlari o'rnatildi;                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      | - 760 ta oraliqda (prolet) radiorele qurilmalari o'rnatildi;                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      | - 150 ming foydalanuvchiga teng IPTV/OTT platformasi modernizatsiya qilindi;                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                       |                      |                              |                     |                |                               |                        |                                      | - 42 ta gibrid elektrostansiyalar va 292 ta dizel generatorlar o'rnatildi.                                                                                                                                   |