

**"O'zbektelekom" AK tomonidan 2025-yil yanvar-dekabr oylarida xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan moliyalashtirilayotgan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy kredit mablag'lari hamda
Kompaniya o'z mablag'lari hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalari to'g'risida ma'lumot**

2025-yil yanvar-dekabr holatiga

T/r	Loyihaning nomi	Loyihalar soni	*Loyihaning umumiy qiymati (mln so'm)	Pudrat tashkiloti nomi	Foydalanishga topshirish muddati	*Bajarilgan qurilish-montaj ishlari va keltirilgan qurilmalar		Moliyalashtirish		Moliyalashtirish manbayi	
						Summasi (mln so'm)	Foiz	Summasi (mln so'm)	Foiz	*Budjet / o'z mablag'lari (mln so'm)	*Xalqaro moliya instituti hamda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy kreditlar (mln so'm)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"O'zbektelekom" AK tomonidan ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazlari (Data center)ni tashkil etish	1	1 460 620,29	"Toyota Tsusho Corporation"	2026-yil	282 167,30	19%	282 167,30	100%	25 669,97	256 497,32
2	"O'zbektelekom" AKning xalqaro paketli kommutatsiya markazlarini kengaytirish	1	752 007,54	"Toyota Tsusho Corporation"	2025-yil	26 644,14	4%	26 644,14	100%	12 082,22	14 561,92
3	"O'zbektelekom" AK ma'lumotlar uzatish tarmog'i hamda telekommunikatsiya transport tarmog'ini kengaytirish	1	442 930,42	"Toyota Tsusho Corporation"	2025-yil	3 277,55	1%	3 277,55	100%	3 277,55	0
4	"O'zbektelekom" AKning telekommunikatsiya infratuzilmasini sharqiy mintaqada yanada rivojlantirish	1	2 459 079,83	"Huawei Technologies"	2025-yil	107 989,75	4%	107 989,75	100%	107 989,75	0
5	"O'zbektelekom" AKning telekommunikatsiya infratuzilmasini g'arbiy mintaqada yanada rivojlantirish	1	2 321 304,56	"ZTE Corporation"	2025-yil	140 232,20	6%	140 232,20	100%	140 232,20	0
6	Respublika hududlarida "Jamoat xavfsizligi" hamda "Aqlii shahar" konsepsiyalarini tatbiq etishda "O'zbektelekom" AKning mobil va simli ma'lumotlarni uzatish infratuzilmasini respublikaning sharqiy va g'arbiy mintaqalarini yanada rivojlantirish	1	9 582 655,94	CNTIC, "Huawei International", "ZTE"	2029-yil	2 163 653,72	23%	2 163 653,72	100%	63 118,53	2 100 535,19
	Ma'lumotlar e'lon qilinayotgan davr bo'yicha jami:	6	17 018 598,58	-	-	2 723 964,65	16%	2 723 964,65	100%	352 370,22	2 371 594,43
	Hisobot yilining o'tgan davri bo'yicha jami:	5	7 435 942,64	-	-	313 037,06	4%	313 037,06	100%	259 318,62	53 718,44

Ro'yxatda keltirilgan loyihalar 2022-2029-yillarda amalga oshirilishi belgilangan.

Mazkur jadvalda loyihalar bo'yicha 2025-yilning yanvar-dekabr oylarida amalga oshirilgan qurilish-montaj ishlari hamda keltirilgan import qurilmalar va ko'rsatilgan xizmatlar qiymati aks ettirilgan.

* 4-ustunda loyihalarning umumiy qiymati AQSh dollarida belgilangan. So'm ekvivalentidagi qiymati 1 AQSh dollari = 12651,54 so'm kursi bo'yicha hisoblangan.

* 7-ustunda loyihalar doirasida 2025-yilda yetkazib berilgan import qurilmalar, ko'rsatilgan xizmatlar hamda bajarilgan qurilish-montaj ishlari qiymati ko'rsatilgan.

* 11-ustunda "O'zbektelekom" AK o'z mablag'lari hisobidan amalga oshirilgan xarajatlar ko'rsatilgan.

* 12-ustunda Xalqaro moliya institutlari mablag'lari hamda telekommunikatsiya qurilmalarini ishlab chiqaruvchilarning tovar krediti qiymati ko'rsatilgan.